

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन(२०७८/०७९)

- १ आ.ब. २०७८/०७९
- २ बजेट उपसिर्षक नं. ३०८०३११५
- ३ मन्त्रालय: उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय ।
- ४ विभाग/संस्था: जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग
- ५ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम: प्रगाना तथा बहुकापथ सिंचाइ आयोजना, दाङ ख) वैदेशिक
- ६ स्थान: (क) जिल्ला: दाङ
- ७ आयोजना शुरु भएको मिति:
- ८ आयोजना पुरा हुने मिति:
- ९ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम: सि.दि.ई. श्री बदी कार्की

- यस अवधिको बजेट (रु)
- १) नेपाल सरकार: २२४३.००
- २) स्थानीय निकाय/संस्था: २२४३.००
- ३) जनसहभागिता:
- १) अनुदान:
- २) ऋण:
- ग) सटही दर:
- घ) दातु संस्था:
- यस अवधिको खर्च (रु)
- १) नेपाल सरकार: २०२३.३१
- २) स्थानीय निकाय/संस्था:
- ३) जनसहभागिता:
- १) अनुदान:
- २) ऋण:



क) आन्तरिक: १०

ख) वैदेशिक: १२, १३, १४

वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत ९०.२१ %

शुरु देखि यस अवधि सम्मको कुल खर्च १५८२५.७१

वित्तिका समय प्रतिगतमा (कुल अवधिको तुलनामा) ४२.५५ %

रु. लाखमा

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च सिर्षक	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको		सम्पूर्ण कार्य मध्ये रात आ.ब. सम्मको		वार्षिक सभ्य				आ.ब. २०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिगत				अभियोगको कुल मध्य हाल सम्मको प्रगति	वैधियत
				परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	भार	परिमाण	बजेट	भार	परिमाण	बजेट		
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
	अ. पुजित खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																
	१ प्रगाना सिंचाइ आयोजना, दाङ																
११.४.२८.२४	सम्भाव्यता अध्ययन कार्य	३११४४	बटा	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१	०.६३	१५	१.००	०.६३	१५.००	१.००	०.०४
११.४.२०.५	अन्य पुजित अनुसन्धान तथा परामर्श कार्य	३११४५	संस्था	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१	०.६३	१५	१.००	०.६३	१३.००	१.००	०.०३
११.४.१४.१	तटबन्ध निर्माण कार्य	३११७१	प्र.श.	२.४०	३.२७	१२१७.६७	२.३०	९.६३	१३२९.३८	०.१	१७.९७	४२५	०.०८	१४.३८	३४०.३७	२.३८	४.४९
११.४.१४.३५७	बराहखुट्टी बलुकुलो विरिगाट अन्तरगत पाख्रानी सिंचाइ कुलो निर्माण तथा मर्मत सुधार योजना राप्ती गा.पा. १ दाङ	३११७१	प्र.श.	०.००	०.००	०.००	०.२५	०.३६	४०.००	१००	१.१८	२८	१००.००	१.१८	२८.००	१००.२५	०.२१
११.४.१.२०	सरचना मर्मत तथा बचावट कार्य (सिंचाइ प्रणालीको पुजित सुधार)	३११७१	ब.मि.	१००.००	०.३४	१२५.००	१००.००	४.४३	६२५.००	१००	३.३८	८०	१००.००	३.३८	८०.००	२००.००	१.९०
११.४.१४.१	नहर संचालन तथा रेखरेख कार्य	३११२५	प्र.श.	१००.००	०.०२	६.००	१००.००	०.०४	६.००	१००	०.१३	३	१००.००	०.१३	३.६८	२००.००	०.०२
११.४.१४.२८	जलउपभोग संस्थाको संस्थागत विकास कार्य	३११३५	पटक/संस्था	४.००	०.०१	२.५०	३.००	०.०२	२.५०	१	०.०८	३	१.००	०.०८	१.८५	४.००	०.०१
२.००	बहुकापथ सिंचाइ आयोजना, दाङ																
११.१.२.३३	भवन/ अ्यायम निर्माण	३१११२	बटा	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	११७८९.४२	२	१.६१	३८.०	०.१०	०.१०	३१.३६	०.१०	०.०८
११.६.१.३.१	कार्यालयको लागि फर्निचर	३११२३	पटक/संस्था	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१०	०.०८	२.०	१०.००	०.०८	२.००	१०.००	०.०१
११.४.२०.५	अन्य पुजित अनुसन्धान तथा परामर्श कार्य	३११३५	संस्था	१००.००	०.७१	२६५.००	३१.००	०.६०	८२.६७	२	०.४२	१०.०	१.००	०.२१	४.२४	३२.००	०.२४
११.४.१४.१	तटबन्ध निर्माण कार्य	३११४४	प्र.श.	६.००	७.६६	२८५.००	६.००	२६.१८	३६१३.३३	०.१	४.२३	१००.०	०.१०	४.२३	१००.००	६.१०	९.९८
११.४.१४.३०	दुधारेपण	३११४४	हेक्टर	३.००	०.०७	२७.३५	३.००	०.२०	२७.३५	१	०.०८	२.०	०.००	०.००	०.००	३.००	०.०७
११.४.१४.२.१	नहर निर्माण कार्य(नहर निर्माण कार्य)	३११४५	कि. मि.	३०.००	७.८९	२९३५.००	७.२०	११.९१	१६४३.५५	०.२५	५.३७	१२७.०	०.२५	५.३७	१२९.९०	७.४५	४.७६
११.४.१४.२.३	नहर लाईनिङ कार्य(नहर निर्माण कार्य)	३११४५	कि. मि.	१७.००	७.८०	२९००.००	४.७०	१३.७७	१९००.००	२	२.९६	७०.०	१.३०	१.९२	२४.३४	७.००	४.१७



वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन(२०७८/०७९)

- १ आ.ब. २०७८/०७९  
 २ बजेट उपशिर्षक नं. ३०८०३११५  
 ३ मन्त्रालय-उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय ।  
 ४ विभाग/संस्था: जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग  
 ५ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम: प्रगल्भ तथा बहुकाप्य सिंचाइ आयोजना, राइ ख वैदेशिक  
 ६ स्थान: (क) चित्ला: राइ  
 ७ आयोजना शुरु भएको मिति:  
 ८ आयोजना पुरा हुने मिति:  
 ९ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम: सि.डि.ई. श्री बदी कार्की

यस अवधिको बजेट (र)

- यस अवधिको बजेट (र)  
 १) नेपाल सरकार:  
 २) स्थानीय निकाय/संस्था:  
 ३) जनसहभागिता:  
 १) अनुदान:  
 २) ऋण:  
 ३) सटही दर:  
 ४) दातृ संस्था:  
 यस अवधिको खर्च (र)

२२४३.००  
 २२४३.००



क) आन्तरिक:  
 ख) वैदेशिक

१२  
 १३  
 १४

१) नेपाल सरकार:  
 २) स्थानीय निकाय/संस्था:  
 ३) जनसहभागिता:  
 १) अनुदान:  
 २) ऋण:  
 बार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत  
 शुरु देखि यस अवधि सम्मको कुल खर्च  
 बित्तिका समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा)

र. लाखमा

९०.२१ %  
 १४८.२५.७१  
 ४२.५५ %

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिपक	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको		सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ.ब. सम्मको		वार्षिक लक्ष्य			आ.ब. २०७८/०७९ को वार्षिक प्रगति			आयोजनाको कुल मध्य हाल सम्मको प्रगति		वैकल्पिक	
				परिमाण	बजेट	भार	वजेट	परिमाण	भार	वजेट	भार	वजेट	परिमाण	भार	वजेट		भार
१				५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
११.४.१५.२.४	नगर संरचना निर्माण कार्य/नहर निर्माण कार्य	३११५५	घटा	१४३.००	७०.१९	३४.००	२९.५५	४१३३.२२	८	४७.१९	१११६.०	७.५०	४४.२४	१०७५.५६	४१.५०	१३.९२	५१७८.७८
११.४.१५.१०	सिंचित क्षेत्र ब्याज तथा संरक्षण कार्य	३११५५	कि. मि.	३.००	५००.००	०.८०	२.०३	२८०.००	०.३६४	८.४६	२००.०	०.२६	८.४६	१९९.९९	१.२९	४७९.९९	
११.४.२२.४१	नहर लक्ष्यमना भएको घर, संरचना स्थापना, बाटा निर्माण तथा सामाजिक कार्य	३११५९	घटा	१५.००	१५०.००	१०.००	०.५८	८०.००	३	०.१३	३.०	३.००	०.१३	३.००	०.२२	८३.००	
११.४.१५.२८	जलउपभोग संस्थाको संस्थागत विकास कार्य	३११७१	पटक/संख्या	५०.००	१००.००	२२.००	०.२०	२७.५०	२	०.३१	५.०	१.००	०.११	५.००	०.०९	३२.५०	
११.२.३.५	विकास/पिचोतको लागि सिंच विकास / व्यावसाय विकास, तालिम सन्निधि संस्थागत अध्ययन	३११७१	संख्या	१०.००	१०.००	२.००	०.०१	२.००	२	०.०८	२.०	०.०८	०.०८	२.००	०.०९	२.००	
	(कार्यक्रमको खर्च कार्यक्रमको जम्मा आ. चालु खर्च अन्तर्गत कार्यक्रमहरू (खा) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा कुल जम्मा खर्च				३७१९५.७३			१३८०२.४०		९४.८५	२२४३.००		६५.९०	२०२३.३१	४२.५५	१५८२५.७१	
					०.००			०.००		५.१५	१२१.८४		५.६२	१०९.३३	०.२९	१०९.३३	
					३७१९५.७३			१३८०२.४०		१००.०	२३४४.८४		९०.५२	२१३२.६३	४२.८४	१५९३५.०३	

वार्षिक भौतिक प्रगति ९०.५२  
 वार्षिक बित्तिय प्रगति ९०.१८

प्रमाणित गर्नेको नाम, पद र दस्ताखत:

प्रमाणित गर्नेको नाम, पद र दस्ताखत:

आयोजना प्रमुख

तयार गर्नेको नाम, पद र दस्ताखत: