



नेपाल सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग
प्रगन्ना तथा बड्कापथ सिंचाइ आयोजना
लमही, दाङ

E-mail : pbip1234@gmail.com
Phone No. : 082-540055
Website : https://pbip.dwri.gov.np/

पत्र संख्या: ०७९/०८०


च.नं.: ..३६


मिति : २०७९/०७/०३

श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग
योजना कार्यक्रम तथा समन्वय महाशाखा
जावलाखेल, ललितपुर ।

विषय : प्रथम त्रैमासिक तथा आश्विन महिनाको मासिक प्रगति सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा यस आयोजनाको कार्य योजना अनुसारको प्रथम त्रैमासिक प्रगति र आश्विन महिनाको मासिक प्रगति विवरण यसै पत्रसाथ संलग्न राखि Softcopy समेत e-mail ठेगाना planning.dwri@gmail.com मा पठाइएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।


सुदिन मोक्तान
(आयोजना प्रमुख)
आयोजना प्रमुख



१३३.१२

१० यस अवधिको बजेट (रु)

क) आन्तरिक:

१) नेपाल सरकार:

२) स्थानीय निकाय/संस्था:

३) जनसहभागिता:

१) अनुदान:

२) ऋण:

ग) सटही दर:

घ) दातृ संस्था:

११ यस अवधिको खर्च (रु)

क) आन्तरिक:

१) नेपाल सरकार:

२) स्थानीय निकाय/संस्था:

३) जनसहभागिता:

१) अनुदान:

२) ऋण:

ख) वैदेशिक

१२ चौमासिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत

१३ शुरु देखि यस अवधि सम्मको कुल खर्च

१४ बित्तिका समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा)

१३२.०८ %

१५३४६.१ (बड्कापथ तर्फ)

१७५.८२

१ आ.न. २०७९/०८०

२ बजेट उपशिर्षक नं. ३०८०३११५

३ मन्त्रालय: उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय ।

४ विभाग/संस्था: जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग

५ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम: प्रगना तथा बड्कापथ सिंचाइ आयोजना, दाङ

६ स्थान: (क) जिल्ला: दाङ

७ आयोजना शुरु भएको मिति:

८ आयोजना पुरा हुने मिति:

९ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम: सुदिन मोक्तान

कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		पहिलो त्रैमासिक लक्ष्य		पहिलो त्रैमासिक प्रगति		आयोजनाको कुल मध्य हाल सम्मको प्रगति	कैफियत
			परिमाण	भार	भार	परिमाण	भार	परिमाण		
अ) पुजिगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू										
१ प्रगना सिंचाइ आयोजना, दाङ										
अन्य पुजिगत अनुसन्धान तथा परामर्श कार्य	३११३५	संख्या	१.००	०.१६	५.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
राप्ती नदीमा बाँध निर्माण कार्य	३११५४	बटा	१.००	०.९६	३०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
तटबन्ध निर्माण कार्य	३११५४	प्र.श.	०.६०	१२.४९	३९०.००	०.१०	०.००	०.००	०.००	
बराहखुटी बान्कुलो विरीघाट अन्तरगत पाखापानी सिंचाइ कुलो निर्माण तथा मर्मत सुधार योजना										
राप्ती गा.पा. १ दाङ	३११५५	प्र.श.	१.००	०.४७	१४.६०	०.१२	०.१२	०.३०	०.३०	
सतवरिया नहर विस्तार	३११५५	प्र.श.	१.००	१.२८	४०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
सरचना मर्मत तथा बचावट कार्य (सिंचाइ प्रणालीको पुजिगत सुधार)	३११७१	व. मी.	१.००	१.६०	५०.००	०.००	०.४०	०.००	०.००	
नहर सचालन तथा रखरखाव कार्य	३११७१	प्र.श.	१००.००	०.१०	३.००	२५.००	०.०२	५०.००	०.०४	
जलउपभोग संस्थाको संस्थागत विकास कार्य	३११७१	पटक/संख्या	१.००	०.०६	२.००	०.००	०.००	०.००	०.००	

(Signature)

आयोजना प्रमुख

नेपाल सरकार
ऊर्जा, जलसंसाधन तथा सिंचाइँ मन्त्रालय
जलसंचालन तथा सिंचाइँ विभाग
प्रगना तथा बडकापथ सिंचाइँ आयोजना

क्र.स.	आयोजना	माइलस्टोन	इकाई	आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रमको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना												असोज महिना सम्मको प्रगति	सम्पन्न कार्यहरू	कार्य कम हुनुका कारणहरू	
				लक्ष्य															
				प्रथम त्रैमासिक		द्वितीय त्रैमासिक			तृतीय त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक							
साउन	भदौ	असोज	कार्तिक	मंसिर	पौष	माघ	फागुन	चैत	बैशाख	जेठ	अषाढ								
१	प्रगना तथा बडकापथ सिंचाइँ आयोजना	२७.१.१ भवन/क्याम्प निर्माण कार्य (२ वटा)	गोटा				०.३५	०.५०	०.७५	०.९०	१.१०	१.३०	१.६०	१.९०	२.००	१.७५			
		२७.१.२ नहर निर्माण कार्य (३.० कि.मि.)	कि.मी.				०.३५	०.७०	१.०५	१.४०	१.७५	२.१०	२.४५	२.७०	३.००	०.२०			
		२७.१.३ नहर लाइनिङ कार्य (१.० कि.मि.)	कि.मी.						०.१०	०.२०	०.३५	०.५०	०.६५	०.८०	०.९५	१.००	०.००		
		२७.१.४ नहर संरचना निर्माण कार्य (८ वटा)	संख्या				०.५०	१.००	२.००	३.००	४.००	५.००	६.००	७.००	८.००	९.००	१.००		

तयार गर्नेको
नाम : तिलक राम बुढाथोकी
पद : इन्जिनियर
दस्तखत
मिति: २०७९/०७/०३

प्रमाणित गर्नेको
नाम : सुदिन मोक्तान
पद : सि.डी.ई
दस्तखत
मिति: २०७९/०७/०३

आयोजना प्रमुख